



Cargo

# DB Cargo Nederland informeert

Maart 2024

## Stand van zaken vernieuwing sorteerstation Kijfhoek • proefbedrijf van start • tijdens proefbedrijf slecht twee van de zes bundels te gebruiken

Op 2 april 2024 start het proefbedrijf van de onlangs vernieuwde heuvelinstallatie op Kijfhoek. De nieuwe installatie, sporen en wissels worden dan gedurende zeven weken getest. Dit betreft de periode tussen Pasen en Pinksteren.

Het proefbedrijf vindt plaats op de geheel vernieuwde sporenbundels 4, 5 en 6 aan de Zuidzijde van Kijfhoek. Omdat het testen van de nieuwe infrastructuur later plaatsvindt dan oorspronkelijk voorzien, is er sprake van overlap met de ombouw van de sporenbundels 1, 2 en 3. Gedurende het testbedrijf, start de aannemer met de ombouw van bundel 3. Dat betekent dat in de periode van 2 april tot 20 mei, enkel de bundels 1 en 2 beschikbaar zijn voor DB Cargo voor het samenstellen van vertrektreinen.

In nauw overleg met infrabeheerder ProRail heeft DB Cargo voor de periode dat slechts twee van de zes bundels beschikbaar zijn voor het samenstellen van vertrektreinen, een alternatieve werkwijze ontwikkeld met als doel de dienstverlening aan klanten van het wagenladingnetwerk zoveel mogelijk te kunnen garanderen.

Het is de bedoeling dat in het Pinksterweekeinde de vernieuwde sporenbundels 4, 5 en 6 in gebruik worden genomen. Dat is dan ook het startsein voor de ombouw en vernieuwing van de bundels 1, 2 en 3. DB Cargo kan niet uitsluiten dat hierdoor enige hinder ontstaat voor de gebruikers van het wagenladingnetwerk.

Oplevering van het compleet vernieuwde sorteerstation is door ProRail voorzien medio april 2025.

Mocht u nog naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, neem dat contact op met uw contactpersoon van het Customer Service Center van DB Cargo NL.



DB Cargo Nederland N.V.

Franz Lisztplantsoen 240, 3533 JG Utrecht

[NL Nieuws \(dbcargo.com\)](https://nl.nieuws.dbcargo.com)